

График выполнения работ по
комплексному благоустройству дворовой территории
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
МКД № 277 корп.1 по пр. Ленинградский в 2018 году:

№ п/п	Наименование работ	Дата начала выполнения работ	Дата завершения работ	Примечание
1.	Демонтаж бортового камня	С даты заключения контракта	15.06.2018	
2.	Разбор существующего асфальтобетонного покрытия, толщиной 4 см	С даты заключения контракта	30.06.2018	
3.	Проезды с асфальтобетонным покрытием к территориям, прилегающим к многоквартирным домам	С даты заключения контракта	15.07.2018	
4.	Ремонт дворовых проездов с асфальтобетонным покрытием	С даты заключения контракта	30.07.2018	
5.	Устройство гостевой автостоянки (автомобильные парковки) с асфальтобетонным покрытием	С даты заключения контракта	20.07.2018	
6.	Установка бордюрного камня БР 100.30.15	10.06.2018	10.07.2018	
7.	Обустройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки	10.07.2018	10.08.2018	
8.	Обустройство тротуаров с покрытием из асфальтобетона	10.07.2018	20.08.2018	
9.	Устройство хозяйственно-бытовой площадки для сушки белья с покрытием из тротуарной плитки	15.07.2018	01.08.2018	
10.	Установка бордюрного камня БР 100.20.8	15.07.2018	25.07.2018	
11.	Устройство резервных полиэтиленовых труб d=110мм (3шт.)	С даты заключения контракта	15.07.2018	
12.	Уборка сухостойных деревьев	С даты заключения контракта	10.07.2018	
13.	Отсыпка дворовой территории (выравнивание щебнем), толщиной 5см	05.07.2018	20.07.2018	
14.	Установка дождеприемника ливнесточного колодца (круглый)	05.07.2018	20.07.2018	
15.	Установка дорожного знака 6.4. на стойке с табличкой 8.17	10.08.2018	25.08.2018	
16.	Устройство разметки парковочного места для инвалидов	25.08.2018	30.08.2018	

Согласовано Генеральный директор ООО «Газдорстрой»



А.В. Лебедев

Согласовано
Богачев С.С.