


Утверждаю: Директор Департамента
"Города Архангельск"
ДТС МО
/Норицын



Утверждаю: ИТН Низамутдинов Родион Ринатович
Предприниматель
ИТН Низамутдинов Родион
Р.Р. Низамутдинов/



№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Месяц														
			Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1 Подготовительные работы																	
1.1.	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	1	1														
1.2.	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	1	1														
1.3.	Монтаж фанверка (демонтаж металлических конструкций сцены)	1	1														
1.4.	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	1	1														
2 Устройство сцены																	
2.1. Устройство основания и монолитной плиты																	
2.1.1.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	1	1														
2.1.2.	Устройство бетонной подготовки	1			1												
2.1.3.	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх	1				1											
2.1.4.	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1					1										
2.2. Устройство металлического каркаса																	
2.2.1.	Монтаж фанверка	2						1		1							
2.3. Устройство помоста																	
2.3.1.	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	1									1						
2.3.2.	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм	1										1					
2.3.3.	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	1											1				
2.3.4.	Покрытие полов лаком по отрунуванной или окрашенной поверхности: за 2 раза	1												1			
2.4. Установка стоек под арматуру																	

