Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Согласовано:
Глава администрации округа Майская горка
/ А.В. Ганущенко /
18 июня 2018 г.

Утверждаю:
Директор ООО "РСО-Д"
/ Прилучная Т.В. /
18 июня 2018 г.

График производства работ

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 113 по пр. Ленинградский в г. Архангельске

Муниципальный контракт № 0124300021018000143-0783609-01 от 14.06.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	кол-во	июль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	август 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	Подготовительные работы				
	Демонтаж металлических столбов	шт.	19		
	Разборка бетонных конструкций	м3	9		
	Срезка поверхностного слоя а/б покрытия проезда	м2	437,5		
	Разборка щебеночных оснований проезда	м3	43,75		
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуара	м3	10,78		
	Восстановление колодцев	шт.	3		
	Валка деревьев	шт.	15		
	Погрузка/вывоз мусора				
	Проезд	**м2**	**576**		
	Устройство основания из песка	м3	176,7		
	Устройство щебеночного основания	м3	108,9		
	Установка бортовых камней БР. 100.30.15	шт.	251		
	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, h=8см	м2	576		
	Тротуар.	**м2**	**270**		
	Устройство основания из песка	м2	269,5		
	Устройство щебеночного основания	м2	269,5		
	Установка бортовых камней БР. 100.30.15	шт.	234		
	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, h=3,5см	м2	269,5		
	Устройство детской спортивной площадки	**м2**	**300**		
	Разработка грунта /Устройство корыта детской спортивной площадки/	м3	45		
	Устройство оснований: из щебня (гравия)	м3	43		
	Установка бортовых камней БР. 100.20.8	шт.	70		
	Устройство покрытий: Ковролин из резиновой крошки	м2	350		
	Ограждения:				
	Установка металлических столбов	шт.	26		
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей	шт.	21		
	Устройство калиток	шт.	1		
	Газонное ограждение №1. 187,5 м.	м	187,5		
	Устройство металлических ограждений	м.	4		
	Установка Игрового оборудования.	шт.	15		
	Установка Спортивного оборудования.	шт.	10		
	Установка Малых архитектурных форм.	шт.	36		
	Озеленение.				
	Посадка Пузыреплодника	шт.	5		

Условные обозначения:

- выходные / праздничные дни
- рабочие дни

Примечание:
Календарный график производства работ в процессе исполнения может быть изменен по причинам связанных с изменением организационных или технологических условий труда, с неблагоприятными погодными условиями и форс-мажорных обстоятельств по согласованию с Заказчиком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

График производства работ

Лист 1